

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和6年9月17日

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------|---|-------|---|--|---|--|---|-----------|-------------------------|-----|
| 計画の名称 | 地方創生拠点と防災拠点の形成のための「道の駅」整備と機能向上の推進 | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成28年度～平成32年度（5年間） | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | |
| 交付対象 | 睦沢町 | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 地方創生の拠点として「道の駅」と「定住促進住宅」を官民連携手法（PFI事業）により一体的に整備し、小さな拠点（むつざわスマートウェルネスタウン）による健康づくりと地域活性化を促進するとともに、災害時の後方支線施設として整備をする。 | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 1,132 | A | 1,132 | B | | C | | D | | 効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D) | 0 % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|----------------------------------|----------------|-------|-----------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | H28 | H29 | H32 |
| 1 | 交流人口 250,000 人/年（H32年度） 睦沢町 | | | |
| | 「つどいの郷むつざわ」交流人口 平成32年度の年間観光等入込客数 | 0人/年 | 人/年 | 250000人/年 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|--|-----------|--|-----------|--|---------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | — | 国土強靱化を含む | — | 定住自立圏を含む | — | 連携中枢都市圏を含む | — | 流域水循環計画を含む | | 地域再生計画を含む | | 避難確保計画の策定 | | 避難行動要支援者名簿の提供 |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|--|-----------|--|-----------|--|---------------|

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------|--|
| 事後評価の実施体制 | | 事後評価の実施時期 | |
| 庁内会議において、事業効果の検証及び数値目標の達成状況を検証した。 | 令和6年度 | | |
| | 公表の方法 | | |
| | 町のホームページにて公表 | | |

○事業効果の発現状況

| | |
|--|--|
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | 計画的に整備が完了し、定量的指標に係る目標値を大幅に達成することが出来た。 今後も目標値にとらわれることなく、更なる入込客数の増加に資する取り組みを推進する。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記 述） | 年間売上の増加や地域内での雇用促進、更には災害時（房総半島台風）における後方支援施設として、道の駅のポテンシャルを発揮した。 |

○特記事項（今後の方針等）

| |
|--|
| |
|--|

○目標値の達成状況

| 番号 | 指標（略称） | |
|----|---------|----------------|
| | 目標値／実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 年間入込客数 | |
| | 最終目標値 | 250000人／年 |
| | 最終実績値 | 500695人／年 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |